



DETERMINA 5693 DEL 07/12/2023

**OGGETTO: COORDINAMENTO INTERVENTI/IMPIANTI SPORTIVI – APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANA’ FINANZIATI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 1 – CUP - I35B22000160006 - CIG 9567055789 – CODICE PBM 5412 - AGGIUDICATARIO: R.T.I. CON MANDATARIA PETAS SRL  
PROROGA DEI TEMPI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del 12 agosto 2022 del Dipartimento per lo Sport è stato ammesso a finanziamento l'intero importo di € 4.450.000,00 ed è stata altresì autorizzata la sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento, sottoscritto successivamente in data 11.10.2022 con nota prot. n. 362757/2022;
- con la sottoscrizione del suddetto Accordo, il Comune di Verona, quale Soggetto Attuatore, si è obbligato, tra le altre, a notificare con immediatezza al Dipartimento per lo Sport l'avvenuta aggiudicazione definitiva dei contratti pubblici in esito alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture e comunque in tempo utile a consentire il rispetto del termine di rendicontazione della milestone fissata al 31 marzo 2023”;
- con deliberazione di Giunta n. 1130 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 4.450.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 21/03/2023 è stato affidato l'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento in oggetto comprensivo dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo oltre ai lavori di realizzazione dell'opera;
- con numero di repertorio 89259/2023 è stato stipulato il contratto, che prevede la concessione di 90 giorni naturali consecutivi per la redazione del progetto definitivo, 60 gg naturali consecutivi per la redazione del progetto esecutivo e 510 gg naturali consecutivi per l'esecuzione delle opere;
- con prot. n. 212981 del 06/06/2023 è stato avviato il servizio di progettazione dell'opera;
- con Determinazione Dirigenziale 4309 del 05/10/2023 è stata concessa una proroga di 70 gg naturali e consecutivi;

- con Determinazione Dirigenziale 4827 del 06/11/2023 è stata concessa una proroga di 30 gg naturali e consecutivi;

Considerato che con nota prot. n. 448022 del 05/12/2023, integrata con prot. n. 450926 del 06/12/2023, l'appaltatore ha chiesto un'ulteriore proroga di 17 giorni per la predisposizione del progetto definitivo e proposto un nuovo cronoprogramma, per necessità di aggiornamenti e modifiche progettuali;

Preso atto che:

- la richiesta di proroga, per un periodo di 17 giorni, si riferisce alla necessità di valutazioni inerenti il progetto definitivo in coordinamento con l'Amministrazione ed il verificatore del progetto;
- a fronte della presente proroga, relativa ai tempi di redazione del progetto definitivo è rispettata la scadenza prevista nell'accordo di contributo PNRR sottoscritto dall'Amministrazione, che prevede la fine dei lavori entro il 30/11/2025;

Atteso che con nota prot. n. 0452955 del 07/12/2023 il RUP ha rilasciato il parere favorevole alla presente proroga, fermo restando il rispetto finale delle scadenze PNRR;

Visti:

- il verbale di consegna del servizio di progettazione prot. 211981 in data 06/06/2023;
- la determina 4309 del 05/10/2023 di proroga dei tempi di redazione progettuale;
- la determina 4827 del 06/11/2023 di proroga dei tempi di redazione progettuale;
- l'art 107 del D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti Pubblici";
- gli artt. 107 e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle leggi degli enti locali ai sensi del quale le Determinazioni Dirigenziali sono oggetto di pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, nonché l'art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i. e la circolare del Coordinamento Intersettoriale Affari Generali n. 23 del 20 maggio 2011 in materia di pubblicità legale agli atti del Comune;
- l'art. 122 del D.Lgs.36 del 31/03/2023;
- l'art. 226 comma 2 del Dlgs 50/2016;

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 22 del 31/01/2023;

**DETERMINA**

- di concedere la proroga di 17 giorni naturali consecutivi per la redazione del progetto definitivo per le motivazioni espresse in premessa, fermo restando il rispetto delle scadenze previste nell'accordo PNRR sottoscritto con il Dipartimento dello Sport – Presidenza Consiglio dei Ministri in data 05.12.2022;
- di dare atto che, ai fini del rispetto delle milestone PNRR specifiche, la fine dei lavori dovrà avvenire entro il 30/11/2025, secondo il cronoprogramma presentato;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
ROSA FABIANO