

**PALAZZETTO DELLO SPORT DI VERONA –
PALAOLIMPIA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
GENERALE

DOCUMENTO DI FATTIBILITA’**

I PROGETTISTI
ING. MASSIMO CASTELLI
ARCH. ENZO D’ANTONI

IL RUP
GEOM. MASSIMO REANI

IL DIRIGENTE
ING. ALBERTO RANCAN

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 s.m.i

**CRONOPROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI**

TAV. 5

Aprile 2026 – aggior.....

Fascicolo

Il cronoprogramma di seguito riportato, è stato strutturato sulla base della durata presunta delle singole lavorazioni individuate nella relazione illustrativa, quantificando la durata di ogni lavorazione come indipendente dalle altre.

Sarà cura individuare le possibili sovrapposizioni delle varie lavorazioni nelle fasi successive di progettazione, in occasione della redazione del Piano della Sicurezza.

LAVORAZIONI	FASI	DURATA
1 – PAVIMENTAZIONI INTERNE	Demolizioni	20 gg
	Nuovo massetto	10 gg
	Nuova pavimentazione	30 gg
		Totale 60 gg
2 – SERRAMENTI INTERNI	Rimozione	7 gg
	Posa nuovi serramenti	15 gg
		Totale 22 gg
3 – SERRAMENTI ESTERNI	Rimozione	20 gg
	Posa nuovi serramenti	30 gg
		Totale 50 gg
4 – CUPOLINI	Rimozione	20 gg
	Posa nuovi cupolini	60 gg
		Totale 80 gg
5 – INSONORIZZAZIONE INTERNA	Posa nuovi sistemi	30 gg
		Totale 30 gg
6 – PARCHEGGIO ESTERNO	Fresatura esistente	30 gg
	Mano di aggrappante	7 gg
	Nuovo manto	20 gg
		Totale 57 gg
7 – AMMODERNAMENTO SPOGLIATOI	Demolizioni	20 gg
	Rifacimento completo	60 gg
		Totale 80 gg
8 – AMMODERNAMENTO SERVIZI IGIENICI	Demolizioni	10 gg
	Rifacimento completo	30 gg
		Totale 40 gg