

DETERMINA 2842 DEL 26/06/2026

OGGETTO: MANUTENZIONI EDILIZIE – EDILIZIA SPORTIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA E ADEGUAMENTI ANTINCENDIO ANNO 2024 IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI ED AFFINI DITTA IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. SAS CONCESSIONE PROROGA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 4647 del 15 ottobre 2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 314.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1656 del 17/04/2025 e successivo contratto n. 209300 del 06/06/2025 le predette opere sono state affidate all'IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. SAS per un importo contrattuale di € 202.006,00 + IVA al netto del ribasso d'asta del 18,85 %;

Considerato che:

- con verbale in data 08/07/2025, i lavori sono stati consegnati alla ditta IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. SAS e dovevano essere conclusi entro il 03/07/2026.
- con nota prot. 232482 del 24/06/2026, in atti d'ufficio, la ditta appaltatrice ha chiesto una proroga del tempo contrattuale di 150 giorni, per i motivi imputabili nella richiesta pervenuta, relativamente alla programmazione di alcuni lavori che implicano una conoscenza preventiva della tipologia dei materiali da impiegare e delle modalità d'esecuzione.
- Con relazione riservata della D.L. e confermata dal RUP di cui prot. 236248 del 26/06/2026, veniva concessa la proroga richiesta;
- la variazione contrattuale inerenti la fattispecie di cui al precedente periodo, è prevista all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto:

- della relazione del Direttore dei Lavori in atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 121 c. 8 del D.Lgs 36/2023.

Visti:

- il verbale di consegna dei lavori in data 08/07/2025, che riportava la fine delle lavorazioni per il 03/07/2026;
- la relazione del Direttore dei Lavori del 26/06/2026 prot. 236248, in atti d'ufficio;
- il D.Lgs n. 36/2023 “Codice dei contratti Pubblici” – art. 121;
- gli artt. 107 e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle leggi degli enti locali ai sensi del quale le Determinazioni Dirigenziali sono oggetto di pubblicazione mediante

affissione all'albo pretorio, nonché l'art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i. e la circolare del Coordinamento Intersettoriale Affari Generali n. 23 del 20 maggio 2011 in materia di pubblicità legale agli atti del Comune;

- il D.Lgs n. 33/2013;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12 del 30/01/2026 con il quale sono stati affidati gli incarichi dirigenziali;

DETERMINA

- di concedere la proroga, richiesta dall'IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. SAS, di 150 giorni al fine di definire, con i professionisti incaricati, la tipologia di materiale e le modalità d'esecuzione di alcune lavorazioni programmate presso il Centro Polisportivo Avesani di via Santini ed il campo da rugby di via Tevere;
- tale proroga, sposta la fine lavori al 01/12/2026;
- di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del presente provvedimento, ai sensi della normativa citata nelle premesse ed ai fini della generale conoscenza dell'atto e della diffusione dell'attività in oggetto, nonché favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 150/2000;
- di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e art. 1 co. 32 legge 190/2012.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ALBERTO RANCAN