



DETERMINA 4310 DEL 05/10/2023

OGGETTO: COORDINAMENTO INTERVENTI / IMPIANTI SPORTIVI – APPALTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO CENTRO POLISPORTIVO AVESANI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 2 - CUP I32H22000100006 - CIG 9575883CA0 - FASCICOLO 2022/06.04/96 – PBM 5412 AGGIUDICATARIO: R.T.I. CON MANDATARIA LIMONTA SPORT SPA - PROROGA TERMINI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del 12 agosto 2022 del Dipartimento per lo Sport è stato ammesso a finanziamento l'intero importo di € 2.050.000,00 ed è stata altresì autorizzata la sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento, sottoscritto successivamente in data 13 ottobre 2022 con nota prot. n. 36635/2022;
- con la sottoscrizione del suddetto Accordo, il Comune di Verona, quale Soggetto Attuatore, si è obbligato, tra le altre, a notificare con immediatezza al Dipartimento per lo Sport l'avvenuta aggiudicazione definitiva dei contratti pubblici in esito alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture e comunque in tempo utile a consentire il rispetto del termine di rendicontazione della milestone fissata al 31 marzo 2023;
- con deliberazione di Giunta n. 1109 del 25 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 2.050.000,00 IVA compresa;
- con determina n.4106 del 05/10/2022 è stata finanziata e prenotata con fondi PNRR e fondi di avanzo di Amministrazione 2021 la spesa complessiva prevista per l'appalto integrato, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori nonché all'espletamento degli ulteriori necessari adempimenti, di cui all'intervento in oggetto, pari a euro 2.050.000,00;
- con numero di repertorio 89261/2023 è stato stipulato il contratto, che prevede la concessione di complessivi 150 giorni naturali consecutivi per il servizio di progettazione suddivisi in 90 giorni naturali consecutivi per la redazione del progetto definitivo e 60 gg naturali consecutivi per la redazione del progetto esecutivo;
- lo stesso contratto prevede in 168 gg naturali consecutivi il tempo concesso per l'esecuzione delle opere;
- con pg 243907 del 28/06/2023 è stato avviato il servizio di progettazione dell'opera;

Considerato che:

- con nota pg 354442 del 27/09/2023, l'appaltatore ha chiesto, una proroga dei tempi di redazione del solo progetto definitivo per complessivi di n.15 giorni, a fronte della necessità di aggiornamenti e modifiche progettuali;

Preso atto che:

- le richieste riferiscono alla necessità di valutazioni inerenti il progetto definitivo in coordinamento con l'Amministrazione ed il verificatore del progetto;
- a fronte della presente proroga, relativa ai tempi di redazione del solo progetto definitivo, in base al cronoprogramma predisposto dall'appaltatore, è mantenuta invariata la durata complessiva del servizio di progettazione e la fine dei lavori entro il 31/01/2025, conformemente all'accordo di contributo PNRR sottoscritto dall'Amministrazione;

Atteso che:

- con nota pg. 360876 del 02/10/2023, il RUP ha rilasciato il parere favorevole alla presente proroga, fermo restando il rispetto finale delle scadenze PNRR;
- con nota pg. 366261 del 05/10/2023 l'appaltatore ha consegnato il nuovo cronoprogramma nel rispetto delle tempistiche contrattuali e scadenze PNRR, riformulando la tempistica concessa al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, mantenendo invariata la tempistica concessa contrattualmente per il servizio di progettazione complessiva;

Visti:

- nota del RUP che ha rilasciato parere favorevole;
- l verbale di consegna del servizio di progettazione pg 243907 del 28/06/2023;
- l'art 107 del D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti Pubblici";
- gli artt. 107 e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle leggi degli enti locali ai sensi del quale le Determinazioni Dirigenziali sono oggetto di pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, nonché l'art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i. e la circolare del Coordinamento Intersettoriale Affari Generali n. 23 del 20 maggio 2011 in materia di pubblicità legale agli atti del Comune;
- l'art. 122 del D.Lgs.36 del 31/03/2023;
- l'art. 226 comma 2 del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 22 del 31/01/2023 con il quale sono stati affidati gli incarichi dirigenziali;

DETERMINA

- di concedere la proroga di 15 giorni naturali consecutivi per la redazione del progetto definitivo per le motivazioni espresse in premessa, senza alterare il tempo complessivo del servizio di progettazione contrattuale e fermo restando il rispetto delle scadenze previste nell'accordo PNRR, sottoscritto con il Dipartimento dello Sport – Presidenza Consiglio dei Ministri in data 13.10.2022;

- di dare atto che, ai fini del rispetto delle milestone PNRR specifiche, la fine dei lavori dovrà avvenire entro il 31/01/2025;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ROSA FABIANO